

Rédacteur : **RENWICK Arnaud**

Direction : **DCA**

Objet : **Compte-rendu d'avancement à date du 11 mars**

Destinataire : **Ministère des Transports de Côte d'Ivoire**

Date d'édition : **11 mars 2020**

Objet

Ce compte-rendu trace l'avancement du projet et des événements marquants des semaines passées.

Résumé

La collecte et le mapping sont en attente de négociations entre le groupement et Ministère avec participation de l'AFD pour établir ou non un avenant permettant de les relancer.

Ce CR reprend l'avancement sur l'ensemble des livrables de l'étude : enquêtes mais également supports de formation, documentation et outils.

Parmi les éléments livrés, nous sollicitons la validation du Ministère pour la livraison de l'outil de collecte. Il s'agit de l'application OSM Tracker (<https://github.com/labexp/osmtracker-android>), équipée de layouts adaptés au projet disponibles ici : <https://github.com/Jungle-Bus/osmtracker-layouts>.

Nous prévoyons la livraison du parangonnage dans le mois de mars, afin de compléter le lot qui permet le déclenchement de l'échéance de paiement n°2.

Collecte des lignes

A ce jour 369 aller-retours de collecte ont été effectués sur le réseau, selon la décomposition suivante :

Réseau	Mode	Nombre d'allers-retours
SOTRA	Bus	250
	Bateau-bus	6
STL	Bateau-bus	5
Citrans	Bateau-bus	2
Divers	Wôrô-Wôrô	37
	Gbaka	96

	TOTAL	396
--	--------------	------------

Mapping des lignes

Les 396 allers-retours de collecte correspondent à 219 lignes, qui ont toutes été cartographiées selon la décomposition suivante :

Réseau	Mode	Nombre de lignes cartographiées
SOTRA	Bus	127
	Bateau-bus	3
STL	Bateau-bus	2
Citrans	Bateau-bus	2
Divers	Wôrô-Wôrô	37
	Gbaka	48
	TOTAL	219

Collecte des données annexes

Les données géoréférencées de la SOTRA n'ont pu être transmises.

Une liste de lignes SOTRA 2018 a été fournie au lancement du projet.

Une liste partielle de lignes Wôrô-wôrô a été transmise le 17 janvier 2020, qui a permis l'avancement de la collecte.

Création des outils

Le travail principal sur osm2gtfs est terminé. Nous sommes en phase de capitalisation pour que le travail fait sur Abidjan soit plus facilement réutilisable par la communauté.

Préparation du GTFS

Des premiers GTFS ont été produits pour tester et adapter nos scripts. Une nouvelle version à jour des dernières lignes est prévue dans la semaine.

NOTE



Suivi des livrables

Tâche	Livrable	Délais	C: livrable à Commenter V: livrable à Valider Px : conditionne un paiement n° x	Statut
Tâche 1 : Mission de cadrage et de reconnaissance terrain	PowerPoint de démarrage	Premier envoi : T0 + 1 semaine	C, P1	Livré et validé
Tâche 2 : Réunion de concertation avec les parties prenantes	Présentation PowerPoint didactique sur la nature du projet	Premier envoi : T0 + 1 semaine	C	Livré (mission de lancement)
	Synthèse des grandes problématiques et débats	Réunion + 1 semaine		Livré (mission de lancement)
Tâche 3 : Parangonnage des projets pilotes et des outils de cartographie du transport artisanal	Identification des outils existants, des expériences et analyse critique comparative	T0+1,5mois	C	En finalisation, livraison prévue en Mars 2020
	Expression des besoins outils liés au processus de traitement de la donnée	T0+1,5mois	C	En finalisation, livraison prévue en Mars 2020
Tâche 4 – Développement d’outils et méthodologies de collecte et de post-	Application mobile de relevé terrain à bord des véhicules	T0 + 2mois	V	Livré, utilisé lors de la collecte Application OSM Tracker disponible sur https://github.com/labexp/osmtracker-android , layouts du projet disponibles sur : https://github.com/Jungle-Bus/osmtracker-layouts .
	Presets et filtres JOSM	T0 + 2mois	C	Livré, utilisé lors de la collecte

Tâche	Livrable	Délais	C: livrable à Commenter V: livrable à Valider Px : conditionne un paiement n° x	Statut
traitement des données	Analyses de QA MapCSS activables dans JOSM	T0 + 2mois	C	Livré, utilisé lors de la collecte
	Script de génération automatique des exports bruts et du GTFS	T0 + 3 mois	C	Plusieurs GTFS générés, script d'automatisation en place. Dernière version mise à jour disponible sur https://git.digitaltransport4africa.org/data/africa/abidjan/-/tree/master/Donn%C3%A9es
	Documentation du processus	T0 + 3 mois	V, P2	Documentation disponible sur http://doc.digitaltransport.io/abidjantransport/
Tâche 5 : Identification et initialisation de la campagne d'enquête	Planning et points pertinents d'enquêtes.	T0+2mois	C	Planning ajusté en continu en fonction des lignes découvertes, indiqués en CR d'enquête, disponibles sur https://git.digitaltransport4africa.org/data/africa/abidjan/-/tree/master/Suivi%20de%20projet
	Supports de formation des enquêteurs.	T0+2mois	C	Livré, disponible sur https://git.digitaltransport4africa.org/data/africa/abidjan/-/tree/master/Formations
Tâche 6 : Campagne d'enquête	Cahier de bord du déroulé des enquêtes sous forme de rapport et sous forme de wiki ou équivalent en ligne sur le centre de ressources	T0+4,5mois (début T0+2,5mois)	C	Points hebdomadaires envoyés, disponibles sur https://git.digitaltransport4africa.org/data/africa/abidjan/-/tree/master/Suivi%20de%20projet
Tâche 7 : Traitement des données et documentation	Exports bruts et GTFS	T0+5,5mois (exports réguliers)	V, P3	Données à jour disponibles sur https://git.digitaltransport4africa.org/data/africa/abidjan/-/tree/master/Donn%C3%A9es , mises à jour hebdomadaire en fonction des nouvelles collectes.
	Documentation mise à jour sur le gitbook	T0+5,5mois (mise à jour)	V, P3	Documentation mise à jour sur http://doc.digitaltransport.io/abidjantransport/

Tâche	Livrable		Délais	C: livrable à Commenter V: livrable à Valider Px : conditionne un paiement n° x	Statut
Tâche 8 : Formations	Compte-rendu des sessions de formation		Une semaine après la formation	C	En attente de l'avenant pour préciser le format de formation et de rendu
Tâche 9 : Mise en forme et communication projet	Carte interactive	Carte interactive	T0+5,5 mois	C	A lancer après la fin de collecte
	Mini-site	Mise en ligne de la carte et des informations	T0+5,5 mois	C	A lancer après la fin de collecte
Tâche 10 : Identification des territoires favorables à une expérimentation de suivi dynamique à Abidjan	Grille de critères pour identifier des terrains d'expérimentations pertinents		T0 + 2 mois	V	En conception
	Analyse appliquée à Abidjan et recommandations pour une future expérimentation avec équipements embarqués		T0 + 5 mois	V	En conception
Tâche 11 : Atelier de restitution	Communiqué de presse sur le projet et remise de l'ensemble de la documentation produite dans le cadre de la tranche ferme sous forme de rapport final.		T0+6 mois	V, P4	En attente de l'avenant pour préciser le format de formation et de rendu
Tâche 12 (optionnelle) : Mise à jour de la campagne d'enquête	Jeu de données GTFS actualisé, selon la mise en œuvre finale		T0+18 mois	V, P6	En attente de l'avenant pour préciser le format